

INFORME DEL TRABAJO REALIZADO EN EL MES DE ENERO 2010 - AREA PROYECTOS DE INVERSIÓN

ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31/01/2010 (Se indica solo el trabajo realizado en el mes de Enero)															POSTULADO CON:			APROBACIÓN:	
INICIATIVA O ENCARGO		RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:						MONTO		SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)					
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA									
EDUCACIÓN Y CULTURA																			
1	Reposición con Equipamiento Liceo Ignacio Carrera Pinto	La unidad cuenta con todo lo que se requiere para la postulación, sin embargo, estamos a la espera de un Documento que confirme la solicitud por parte de Mineduc de dividir el proyecto en dos etapas	Asistencia del Director del establecimiento a las reuniones con Sereduc y Mineduc en Santiago para analizar y estudiar factibilidad de ejecutar el proyecto en etapas	Colizaciones estudio estructural división en dos etapas del proyecto original (10%)	Elaborado en meses anteriores	Se realizó división del diseño arquitectónico para ser ejecutado en dos etapas (100% de avance)	Elaborado en meses anteriores	Se está realizando la modificación de proyectos de especialidades ajustándose a dos etapas de ejecución (50% de avance)	Estudio presupuestario de cada una de las etapas definidas (80%)	Repostulación SMI: 21/07/2009	\$ 4,157,198,000	Se han realizado una serie de reuniones expositivas en Mineduc de acuerdo a la indicación de dividir el proyecto original en dos etapas							
2	Ampliación y Remodelación 3º Campaña de Biorred		Reuniones de trabajo revisión anteproyecto con bomberos			Diseño de anteproyecto													
3	Sistema Evacuación Aguas Lluvias Esc Sapeño 2º Daniel Rodríguez, 2º etapa		Reuniones con Director del establecimiento			Elaboración de diseño preliminar													
4	Remodelación Casa de la Cultura	Recopilando antecedentes para obtener Permiso Municipal			100%	Se programa para febrero		Agua Potable, Alcantarillado, Aguas Lluvias, Red Contra Incendio. Con un avance del 80%			\$ 300,000,000	Se están completando los antecedentes para enviar nuevamente para Vº del Consejo de la Cultura.	\$ 300,000,000						
5	Cerro Perimetral Escuela Juan Luis Sanluis		Reunión con Centro General de Padres y Apoderados, quienes financiarán en parte la iniciativa	No se requiere		100%	100%	No corresponde	Se desarrollo Presupuesto Estimativo en un 100 %			Entregado a la Directiva del Colegio							
6	Construcción Cubierta Multicancha y Sol Particular Alcantarillado Escuela Santa Marta	Se entregan los Antecedentes con Firmas de Responsables para la Licitación en 100%									\$ 48,992,859		\$ 48,992,859						
7	Construcción Multicancha Cubierta Escuela Cordillera	Se entregan los Antecedentes con Firmas de Responsables para la Licitación en 100%									\$ 48,999,000		\$ 48,999,000						
8	Normalización con equipamiento Escuela El Eden	Realizado meses anteriores	Habitualmente se están sosteniendo reuniones con la comunidad educativa			Entregado en meses anteriores	95%	Agua Potable, Alcantarillado, Aguas Lluvias, Gas, Red Contra Incendio. Avance de un 70%											
9	Construcción Servicios Higiénicos Prebética - Escuela Carlos Truppo							Agua Potable, Alcantarillado, Aguas Lluvias, Gas Licuado, Red Contra incendio. Avance de un 80%											
10	Construcción Cubierta Multicancha Escuela Brita El Sol	Se cuenta con la mayor parte de antecedentes requeridos para efectuar postulación a PMU.F.I.E	Habitualmente y en reiteradas oportunidades. Asimismo se han sostenido reuniones con el Director Provincial de Educación quien ha manifestado su preocupación y apoyo al proyecto	No se requiere		Entregado en meses anteriores	100%												
11	Informe de estructura para proyecto Reparación con equipamiento Biblioteca la Florida, Talca		Se realizó visita a terreno para poder observar y analizar informe respecto referencias a la estructura existente debido a la falta de estos.				100%				\$ 29,960,372		\$ 29,960,372						
12	Construcción Escuela, Madre Tierra Talca (Escuela para el Bicentenario)						100%				\$ 50,000,000		\$ 50,000,000						
ALUMBRADO																			
13	Alumbrado Público Sectores Las Rastras, San Valentín y Párrama de la Comuna de Talca	100%	100%			100%		Eléctrica 100%	Confeción de Presupuesto Juan Lelidier y Cristian Henríquez en 100%	Se deberá postular en Febrero 2010 cuando se abra el sistema	\$ 35,145,643								
14	Alumbrado Público Sectores Cerro La Virgen, Los Rancheros y Huiquilemu de la Comuna de Talca	100%	100%			100%		Eléctrica 100%	Confeción de Presupuesto Juan Lelidier y Cristian Henríquez en 100%	Se deberá postular en Febrero 2010 cuando se abra el sistema	\$ 43,379,102								
VIALIDAD Y URBANISMO																			
15	Reposición y Conservación de Veredas Sector 1 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			100%	75%	65%			29/10/2009	\$ 357,168,000	Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)							
16	Reposición y Conservación de Veredas Sector 2 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			100%	75%	65%			29/10/2009	\$ 494,788,000	Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)							
17	Reposición y Conservación de Veredas Sector 3 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			95%	10%	65%			29/10/2009	\$ 322,533,000	Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)							
18	Reposición y Conservación de Veredas Sector 4 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			100%	0%	65%			29/10/2009	\$ 380,910,000	Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)							
19	Reposición y Conservación de Veredas Sector 5 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			100%	75%	65%			29/10/2009	\$ 411,625,000	Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)							
20	Reposición y Conservación de Veredas Sector 6 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			95%	0%	65%			29/10/2009	\$ 501,531,000	Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)							
21	Reposición y Conservación de Veredas Sector 7 (Norte), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			100%	50%	65%			29/10/2009	\$ 590,220,000	Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)							
22	Reposición y Conservación de Veredas Sector 8 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			70%	5%	65%			29/10/2009	\$ 336,054,000	Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)							
23	Reposición y Conservación de Veredas Sector 9 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			85%	5%	65%			29/10/2009	\$ 353,726,000	Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)							
24	Reposición y Conservación de Veredas Sector 10 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			75%	0%	65%			29/10/2009	\$ 483,324,000	Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)							
25	Reposición y Conservación de Veredas Sector 11 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			70%	0%	65%			29/10/2009	\$ 344,447,000	Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)							
26	Reposición y Conservación de Veredas Sector 12 (Sur), Talca	A la espera de Acta de Evaluación Circular 33 por parte del Gobierno Regional			0%	0%	65%			29/10/2009	\$ 432,090,000	Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5207 de fecha 14/12/2009)							
27	Construcción, Reposición y Mejoramiento Calle 18 Oriente de Talca	Se realiza reunión con analista de Serpiac de manera de poder resolver las observaciones técnicas emitidas por esta Secretaría.			100%		95%			28/10/2009	\$ 931,303,000	Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5139 de fecha 09/12/2009)							
28	Construcción, Reposición y Mejoramiento de Aceroes Pihuanche, Talca	Se realiza reunión con analista de Serpiac de manera de poder resolver las observaciones técnicas emitidas por esta Secretaría. Se envía Ord. N° 0055 de fecha 11/01/2010, comunicando al comité la aprobación del Proyecto. Además el comité realiza depósito correspondiente al aporte comprometido en cuenta municipal 115-13-01-001, con fecha 21/01/2010					95%			28/10/2009	\$ 1,128,062,000	Respondiendo observaciones SERVU (Ord. N° 5140 de fecha 09/12/2009)							
29	Proyecto de Pavimentación Participativa Calle Uno Pavimentación Isla el Sauce Mercedes Bago									30/11/2009	\$ 115,144,000		\$ 117,453,000	11/01/10					
30	Proyecto de Pavimentación Participativa Pasaje 12 1/2 Sur B y Pasaje 13 1/2 Sur									30/11/2009	\$ 12,529,000		\$ 12,529,000	11/01/10					

		ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA A FECHA 31.01.2010 (Se indica solo el trabajo realizado en el mes de Enero)																APROBACIÓN	
INICIATIVA O ENCARGO		RECOPLIACIÓN DE ANTECEDENTES	REUNIÓN CON INTERESADOS (Participación Ciudadana)	DISEÑO EN ETAPA DE:				POSTULADO CON:				SACANDO OBSERVACIONES	SOLO TÉCNICAMENTE	TÉCNICA Y FINANCIERA (Indicar Monto)					
				Contrataciones Externas	Topografía	Arquitectura	Estructura	Especialidades (Indicar cual)	Cubicación y Presupuesto	FECHA	MONTO								
59	Informe abertura de Nueva Puerta en edificio Don Ambrosio	Se informa de medidas necesarias de tener presente si se requiere abrir vano. Esto fue entregado a Eduardo Lobos																	
											MONTO APROBADO TÉCNICA Y FINANCIERAMENTE, DURANTE EL MES DE ENERO 2010				\$ 1,264,731,416				